

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度



项目名称	专项债券建设新校区项目			建设/运营单位（盖章）	江苏省徐州医药高等职业学校		
国家重大项目库代码				地债管理系统项目编码			
项目累计发行专项债券总额（亿元）				2	项目已实际使用专项债券总额（亿元）		2
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：能彻底改变学校办学空间狭小现状，增强基础能力；目标2：缩小与周边及省内同类学校发展差距，增强竞争力；目标3：提升办学层次，扩大办学规模，为全省医药产业、卫生健康事业培养更多地高素质技术技能人才。				项目已开工建设总建筑面积：62724.16m ² ，其中：教学楼A建筑面积16123.4m ² ，地上5层，高度25.1米，其中教室98间；实训楼A建筑面积9996.23m ² ，地上五层，高度25.1米，其中实训室53间；食堂建筑面积9783.76m ² ，地下一层，地上三层；16.95米；可容纳2132人同时就餐；学生宿舍A建筑面积25210.16m ² ，地上6层；23.4米，其中学生宿舍723间。体育场看台建筑面积1361.15m ² ，东校门建筑面积115.15m ² ，开闭所建筑面积134.31m ² ，以及相应室外园林景观绿化、运动场、球场等附属工程。		
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1：专项债券支出进度	100	100	20	20	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	10	10	
产出	数量指标	指标1：新校区工程项目数量	>2	4	7.5	7.5	
		指标2：新校区工程项目面积	>50000	62724	7.5	7.5	
	质量指标	指标1：基建工程项目竣工验收合格率	>95	98	7.5	7.5	
	时效指标	指标1：项目完成及时性	90	95	7.5	6.5	
效益	社会效益	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高	10	10	
满意度	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	满意	满意	30	30	
总计					100	99	
自评偏差原因及改进措施	部分子项目进度相对滞后等。建议项目建设单位、代建单位和使用单位加强项目管理，确保项目按期完成；同时，加强与政府部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金保障。						
项目主管部门 复核意见	部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分管处（科） 室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科） 室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科） 室重点监控整改情况	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。