



江苏省徐州医药高等职业学校 2023 年 专项债券项目支出绩效自我评价报告

一、项目基本情况

江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目建设地点位于徐贾快速路以东、和平路东延段以北地块。根据《省发展改革委关于江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目建设建议书的批复》（苏发改社会发〔2019〕1069号）、《省发展改革委关于江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目建设可行性研究报告的批复》（苏发改社会发〔2022〕1412号）以及《省发展改革委关于江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目建设初步设计及概算的批复》（苏发改社会发〔2022〕258号）等批复文件，项目总建筑面积 156506.69 平方米，其中地上建筑面积 141184.65 平方米，地下建筑面积 15322.04 平方米。项目总投资概算 109941.14 万元，其中建安工程费 82821.62 万元，工程建设其他费 25330.48 万元，预备费 1789.04 万元。所需资金由江苏省徐州医药高等职业学校自筹。本项目实施集中建设，项目集中建设单位为省公建中心。

项目已开工建设总建筑面积：62724.16 m²，其中：教学楼 A 建筑面积 16123.4 m²，地上 5 层，高度 25.1 米，其中教室 98 间；实训楼 A 建筑面积 9996.23 m²，地上五层；高度 25.1 米，其中实训室 53 间；食堂建筑面积 9783.76 m²，地下一层，地上三层；16.95 米；可容纳 2132 人同时就餐；学生宿舍 A 建筑面积 25210.16 m²，地上 6 层；

23.4 米，其中学生宿舍 723 间。体育场看台建筑面积 1361.15 m²，东校门建筑面积 115.15 m²，开闭所建筑面积 134.31 m²，以及相应室外园林景观绿化、运动场、球场等附属工程。

项目资金情况：项目当前建设部分资金总资金需求：52599.398852 万元（预计）其中专项债券 20000 万元；项目已完成支付金额：42215.443829 万元；学校已拨付公建中心金额：29421.96 万元。公建中心项目资金账户可支配余额：6560.215971 万元。

绩效总目标：目标 1：能彻底改变学校办学空间狭小现状，增强基础能力；目标 2：缩小与周边及省内同类学校发展差距，增强竞争力；目标 3：提升办学层次，扩大办学规模，为全省医药产业、卫生健康事业培养更多地高素质技术技能人才。

二、绩效自评指标及完成情况

专项债券支出进度及管理绩效指标：本项目获得的政府专项债券资金已按照工程进度和合同约定进行支出，截至目前，已支出债券资金 2 亿元，占债券总额的 100%，工程资金管理制度健全。自评得分为 30 分。产出数量指标：截至目前，项目已完成教学楼、实验楼、学生宿舍、食堂等多个子项目的主体工程，建筑面积达到 61113.55 万平方米，占计划总建筑面积的 97%，自评得分为 15 分。产出质量指标：项目在施工过程中严格按照国家相关标准和规范进行，确保工程质量。截至目前，已完成工程的验收合格率达到 98%，自评得分为 7.5 分。：产出时效指标：项目按照计划进度进行，预计将于 2024 年 7 前全面竣工并投入使用，自评得分为 6.5 分。社会效益指标：项目的实施将提高

我校的知名度和影响力，促进当地教育事业的发展。同时，新校区将提供更多的就业机会，带动周边经济的发展。自评得分为 10 分。满意度指标：通过调查问卷等方式对师生进行满意度调查，结果显示师生对新校区的满意度达到 98% 以上。自评得分为 30 分。

三、本项目在专项债券资金的支持下，取得了显著的成效

项目建设进展顺利，工程质量得到保障，效益显著。但同时也存在一些不足之处，如部分子项目进度相对滞后等。建议项目建设单位、代建单位和使用单位加强项目管理，确保项目按期完成；同时，加强与政府部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金保障。

综上所述，本项目绩效自评得分为 99 分（满分 100 分），评价等级为优秀。